

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل) :
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه أسفلتية رابطة المورددة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٥ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

١- تجربة الاستخلاص:

(أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"٣/٨	٦٦,٨
رقم ٤	٤٣,٢
رقم ٨	٢٧,٩
رقم ٣٠	١٣,٦
رقم ٥٠	٧,٤
رقم ١٠٠	٤,٣
رقم ٢٠٠	٢,٨

(ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٠ %

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الكثافة (جم/سم^٣)
٢.٢٩٠

الانسياب ("٠.٠١)
١٣.٥

الثبات (كجم)
١٠.٥٣

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل) :
أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه اسفلتية رابطة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئولية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٥ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

١- تجربة الاستخلاص:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"٣/٨	٦٨,٥
رقم ٤	٣٩,١
رقم ٨	٣١,٤
رقم ٣٠	١٦,٢
رقم ٥٠	١٠,١
رقم ١٠٠	٥,٨
رقم ٢٠٠	٣,١

(أ) التدرج:

(ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٦٩ %

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):الكثافة (جم/سم^٣)

٢.٢٩٣

الانسياب ("٠.٠١)

١٣.٦

النبات (كجم)

١٠.٦٢

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة اسفلتية رابطة من مشروع اعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الترفيهية بالشويفات (ارض المشتل) : أمر اسناد رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٩

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اجراء تجارب الاستخلاص والمرشال علي بلاطه اسفلتية رابطة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسئلية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٠٥ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتيجة التجربة المطلوبة كالتالي :-

١- تجربة الاستخلاص:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"٣/٨	٦٧,٩
رقم ٤	٣٩,٥
رقم ٨	٢٨,١
رقم ٣٠	١٢,٨
رقم ٥٠	٧,٩
رقم ١٠٠	٤,٠
رقم ٢٠٠	٢,٠

(أ) التدرج:

(ب) نسبة البيتومين منسبة لوزن الركام (A.W.B) = ٤.٥٩ %

٢- تجربة مارشال: (عينات معاد تشكيلها):

الكثافة (جم/سم^٣)

٢.٢٨٨

الانسياب ("٠.٠١)

١٣.٢

الثبات (كجم)

١٠٦٦

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي