

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 6 (R1-R2-R3-R4-R5) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة
الرابطه الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان
أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين
أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة
بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام و علي مسؤوليته بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة
وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

(أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٨,٥
"١/٢	٨٣,١
"٣/٨	٧٥,٤
رقم ٤	٦٠,٠
رقم ١٠	٤٥,٨
رقم ٤٠	٢٨,٠
رقم ١٠٠	١٢,٦
رقم ٢٠٠	١٠,٣

(ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

- حد السيولة = ٣٨ %

- معامل الدونة = ٩ %

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 6 (R1-R2-R3-R4-R5) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة :
الرابعة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٦٥ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١٣.٧ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٥.٢ %

- نسبة الانتفاش = ٣.٥ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 6 (R6-R7-R8-R9-R10) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة
الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٧,٢
"١/٢	٨٨,٥
"٣/٨	٧٩,٠
رقم ٤	٦٨,٤
رقم ١٠	٥٥,٠
رقم ٤٠	٣٨,٦
رقم ١٠٠	٢٥,٠
رقم ٢٠٠	١٨,٥

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

- حد السيولة = ٣٤٪

- معامل الدونة = ٨٪

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 6 (R6-R7-R8-R9-R10) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة
الرابعة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان
أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٨٤ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١٣.٢ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٥.٠ %

- نسبة الانتفاش = ٤.٢ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من (M16) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء اختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"١/٢	٩٩,٠
"٣/٨	٩٨,٠
رقم ٤	٩٥,٠
رقم ١٠	٩٢,٤
رقم ٤٠	٧٨,٥
رقم ١٠٠	٢٥,٠
رقم ٢٠٠	٨,٤

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

-العينة عديمة اللدونه .

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من (M16) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٧٢ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١١.٨ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٧.٠ %

- نسبة الانتفاش = ٠.٥ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 5 (R1-R2-R3-R4) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة
الرابطه الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٥,٨
"١/٢	٨٠,٢
"٣/٨	٧٢,٥
رقم ٤	٦٢,٠
رقم ١٠	٤٨,٤
رقم ٤٠	٣٣,١
رقم ١٠٠	٢٢,٦
رقم ٢٠٠	٢١,٤

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

- حد السيولة = ٣١٪

- معامل الدونة = ٦٪

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 5 (R1-R2-R3-R4) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة
الرابعة الاسفلتية لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان
أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٨١ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١٤.١ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٤.٠ %

- نسبة الانتفاش = ٤.٨ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من (M-2) & (M-25) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية

لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"١/٢	١٠٠
"٣/٨	٩٩,٥
رقم ٤	٩٨,٢
رقم ١٠	٩٥,٦
رقم ٤٠	٨٤,٠
رقم ١٠٠	٣٢,٤
رقم ٢٠٠	٩,٢

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

-العينة عديمة اللدونه .

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من (M-2) & (M-25) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية
لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٧٠ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١٠.٥ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٥.٠ %

- نسبة الانتفاش = ٠.٢ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 4 (R5-R6-R7-R8-R9-R10) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة
الرابطه الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء اختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٤,٠
"١/٢	٨٢,٥
"٣/٨	٧٥,١
رقم ٤	٦٥,٨
رقم ١٠	٥٢,٠
رقم ٤٠	٣٦,٤
رقم ١٠٠	٢٨,٥
رقم ٢٠٠	٢٥,٠

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

- حد السيولة = ٢٨٪

- معامل الدونة = ٥٪

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 4 (R5-R6-R7-R8-R9-R10) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة :
الرابطه الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٧٩ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١٤.٨ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨.٠ %

- نسبة الانتفاش = ٢.٩ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 3 (R11-R12-R13-R14-R15) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة :
الرابطه الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٢,١
"١/٢	٧٥,٤
"٣/٨	٦٤,٢
رقم ٤	٥١,٠
رقم ١٠	٤٥,٣
رقم ٤٠	٣٤,٠
رقم ١٠٠	٢٩,٧
رقم ٢٠٠	٢٢,٨

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

- حد السيولة = ٢٦٪

- معامل الدونة = ٧٪

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

د/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 2/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من Zone 3 (R11-R12-R13-R14-R15) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة :
الرابعة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٧٧ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١٥.٥ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٣.٠ %

- نسبة الانتفاش = ٥.١ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Date : 29/4/2026

Ref. Serial No. 135 April /2026

Page 1/2

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من (M-33) & (M-34) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية

لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخذ إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤولية بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢ والمحددة ببياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	١٠٠
"١/٢	١٠٠
"٣/٨	٩٩,٨
رقم ٤	٩٧,٥
رقم ١٠	٩٤,٢
رقم ٤٠	٨٨,٠
رقم ١٠٠	٣٨,٤
رقم ٢٠٠	٩,٨

ب) تجربة حدى السيولة والدونة:

-العينة عديمة اللدونه .

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من (M-34) & (M-33) من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية
لمناطق قطع الأراضي الأكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:

- أقصى كثافة جافة = ١.٦٨ جم/سم^٣

- نسبة المياه المثلى = ١١.٠ %

د) تجربة تحمل كاليفورنيا:

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٤.٠ %

- نسبة الانتفاش = ٠.٣ %

ملحوظة :- العينة الموردة لا تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتأسيس بالكود المصري للطرق

مدير الوحدة

المشرف علي المعمل

د/ أحمد عاطف سليمان

د/ محمد ممدوح حسين

م/ مصطفى محمود حلمي