Date : 30/4/2026 **Ref. Serial No. 55 April /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية طبقة سن من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخد إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا واختبار لوس انجلوس على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٤,٢
"١/٢	٨١,٥
"٣/٨	٦٨,٠
رقم ٤	٤٨,٣
رقم ١٠	٣٥,٧
رقم ٤٠	١٨,٥
رقم ١٠٠	٧,٤
رقم ٢٠٠	٥,٢

ب) تجربة حدى السيولة والدونة: .

- العينة عديمة اللدونه .

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة العبور الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية طبقة سن من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) <u>تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:</u>

- اقصى كثافة جافة = ٢.٢٩٠ جم/سم^{٣}
- نسبة المياه المثلى = ٦.٩ ٪

د) <u>تجربة تحمل كاليفورنيا:</u>

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٨٨ ٪
- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

هـ) <u>تجربة اختبار لوس انجلوس:</u>

- نسبة تاكل بلوس انجلوس = ١٧ ٪

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Date : 30/4/2026 **Ref. Serial No. 112 April /2026** **Page 1/2**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

بناء على طلب الشركة بخطابها تم اخد إجراء إختبارات تجارب التدرج الحبيبي وحدى السيولة واللدونة وتعيين أقصى كثافة معملية جافة بتجربة بركتور المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا على عينة الاتربة الموردة لمعمل الوحدة بمعرفة مندوب الشركة جميل هشام وعلي مسؤليتة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٠ والمحددة بياناتها كما جاء بخطاب الشركة وكانت نتائج التجارب المطلوبة كالتالي :-

أ) التدرج:

مقاس المنخل	نسبة المار
"١	١٠٠
"٣/٤	٩٤,٨
"١/٢	٨٢,١
"٣/٨	٧٠,٤
رقم ٤	٥٥,٦
رقم ١٠	٤٢,٣
رقم ٤٠	٢٦,٨
رقم ١٠٠	١٤,٥
رقم ٢٠٠	٩,٨

ب) تجربة حدى السيولة والدونة: .

- حد السيولة = ٢٨٪
- معامل الدونة = ٧٪

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**

Client : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز مدينة القاهرة الجديدة

Contractor : شركة كونستريد (محمد ابراهيم محمود عثمان علي)

Specimen : عينة صلاحية تربة من مشروع اعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لمناطق قطع الاراضي الاكثر تميزا (٣,٤,٥,٦) بمنطقة ٢٦٠٠ فدان بمدينة العبور الجديدة

أمر اسناد رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢

ج) <u>تجربة تعيين أقصى كثافة معملية جافة باستخدام بروكتور المعدل:</u>

- اقصى كثافة جافة = ٢.١٩٢ جم/سم^{٣}
- نسبة المياه المثلى = ٧.٨ ٪

د) <u>تجربة تحمل كاليفورنيا:</u>

- نسبة تحمل كاليفورنيا بعد الغمر = ٤٢ ٪
- نسبة الانتفاش = العينة عديمة الانتفاش

ملحوظة :- العينة الموردة تحقق حدود مواصفات طبقات الردم والتاسيس بالكود المصري للطرق

المشرف علي المعمل **مدير الوحدة**

م/ مصطفى محمود حلمي **د/ محمد ممدوح حسين** **د/ أحمد عاطف سليمان**